

SECTOR VIVIENDA

Gestión 2023 - Desafíos 2024



CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA '24

REGIÓN DE TARAPACÁ



Misión Institucional

El MINVU tiene como misión **garantizar el derecho a la ciudad y a la vivienda digna y adecuada, recuperando el rol del Estado.**

- ✓ A través de una **planificación y gestión territorial** que considere la **participación de las comunidades**
- ✓ Entregando **soluciones habitacionales y urbanas** oportunas, de calidad, sustentables, pertinentes y seguras para las personas.
- ✓ Con **perspectiva de género** y foco en los grupos de especial atención.



Región de Tarapacá

En la región, el Minvu está integrado por la **Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo** y por el **Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu)**.



Misión **SEREMI**

- ✓ Concretar la política nacional de vivienda y urbanismo en sus respectivas jurisdicciones.
- ✓ Velar por el estricto cumplimiento por parte de SERVIU, de todos los planes, normas e instrucciones impartidas por el Ministerio .



Misión **SERVIU**

- ✓ Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, con énfasis en las personas más vulnerables y sectores medios, a través de la ejecución de planes, programas y proyectos urbanos y habitacionales de una manera integrada, sustentable y de calidad en el territorio, ciudades y barrios.



- ✓ Asumiendo un compromiso continuo con la innovación, la transformación digital y contribuyendo al desarrollo económico de la región y el país.



Ejecución Presupuestaria 2023

- Durante el periodo, el sector **VIVIENDA** alcanzó la ejecución de **M\$109.274.319**, es decir, **95,4%** del total asignado (M\$114.577.671) para la concreción de los programas habitacionales y urbanos en la región.

Presupuesto a ejecutar 2024 :
M\$ 168.818.637



PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL



“Reafirmamos el compromiso del Gobierno de Chile con cada uno de los habitantes de nuestra patria, con sus problemas concretos y cotidianos, con el acceso a la vivienda, la conectividad, la creación de barrios seguros e integrados, porque hacer mejor ciudad junto a ustedes, junto a los vecinos y vecinas, es también construir seguridad”.

Presidente de la República, Gabriel Boric Font.



Fundamentos

- **Crisis habitacional nacional, con más de 600 mil familias sin vivienda propia**, entre allegados, arrendatarios y en situación de campamento.
(Fuente: CENSO 2017)
- **Meta, responder al 40% del déficit de vivienda.**
(260.000 nacional / 9.300 Región de Tarapacá)
- ***Generar un cambio profundo en la Política Habitacional,*** con rol activo en la generación de proyectos y regulación desde el Estado.



Estrategia de **gestión** regional

Plan **Emergencia** habitacional



- ✓ **Rol Planificador del Estado en gestión habitacional y urbana:**
 - ☐ Ciudades justas.
 - ☐ Expansión Sur de Iquique.
 - ☐ Plan Maestro Provincia del Tamarugal.
 - ☐ Instrumentos de Planificación Territorial.
- ✓ **Arriendo a Precio Justo.**
- ✓ **Programa Asentamiento Precarios:**
 - ☐ Plan Construyendo Barrios
- ✓ **Medida Presidencial Centro de Cuidados.**
- ✓ **Plan Suelo Salino.**
- ✓ **Plan Nuestro Norte.**



AVANCE PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL



2023 (diciembre)

Viviendas entregadas	2.342
Viviendas en ejecución	4.480
Viviendas por iniciar	2.576

2024 (marzo)

Viviendas entregadas	2.534
Viviendas en ejecución	4.332
Viviendas por iniciar	4.073

Fuente: MINVU

Planes Integrales: Proyectos Urbanos Habitacionales



Conjuntos habitacionales a gran escala, cuyo objetivo es reducir el déficit habitacional presente en la región, entregando soluciones habitacionales de calidad a los beneficiarios.

La cartera de proyectos que ha desarrollado el MINVU en la región de Tarapacá considera los **3 Planes Maestros Habitacionales**:

“Ex Enami”, Alto Hospicio

- ✓ Norte Florido (320 / entregado 2023).
- ✓ Hualpén (320 / 98% avance, entrega programada 2024).
- ✓ San Ignacio (30% avance/ inicio de obras 2023).
- ✓ Wila Massi (seleccionado / inicio de obras mayo de 2024).

“Altos de Playa Blanca”, Iquique

- ✓ Proyecto de 220 viviendas (seleccionado 2023, en dos proyectos: 140 casas / 80 departamentos). Actualmente con permiso de edificación.
- ✓ En definición procedimiento de traspaso de recursos GORE para obras de urbanización.
- ✓ Inicio de obras, 2024.

“La Pampa”, Alto Hospicio

- ✓ Ejecución de 3ª Etapa de Plan: Proyectos “Terrazas de La Pampa” (288 / entregado 2023) y “Vista al Horizonte” (352 / entregado 2023).

Colocación Subsidios Déficit Cuantitativo



Total subsidios: 2.879
Inversión (UF): 3.961.497,18



- DS 49: Fondo Solidario de Elección de Vivienda
- DS 1 : Programa Sectores Medios
- DS 19: Programa de Integración Social y Territorial
- CSP: Construcción en Sitio Propio

AÑO Asignación	Nombre Proyecto	Programa (DS)	LLAMADO	Fecha Resolución asigna Subsidio	Cantidad Viviendas	Comuna	Entidad Patrocinante / Desarrolladora	Subsidio en UF
2023	FUERZA Y ESPERANZA	DS 49	Nacional	07-03-2023	156	Pozo Almonte	Santa Francisca	228960,5
2023	BRISAS DEL TAMARUGAL	DS 49	Nacional	06-03-2023	464	Alto Hospicio	Santa Francisca	780728,18
2023	SALVADOR ALLENDE ETAPA II	DS 49	Nacional	28-12-2023	80	Iquique	Santa Francisca	125924
2023	EX PP SALVADOR ALLENDE	DS 49	Nacional	21-12-2023	140	Iquique	Santa Francisca	223718
2023	BRISAS DEL TAMARUGAL II	DS 49	Nacional	22-02-2023	432	Alto Hospicio	Santa Francisca	722776,5
2023	BRISAS DEL TAMARUGAL III	DS 49	Nacional	22-02-2023	512	Alto Hospicio	Santa Francisca	802544
2023	ALTO PLAYA BLANCA NORTE	DS 49	Nacional	10-04-2024	86	Iquique	Municipalidad de Iquique	110060
2023	30 CSP - SUELO SALINO	DS 49 (socavones)	Regional	21-12-2023	30	Alto Hospicio	VARIAS EP	37680
2023	ARRIENDO LAS PARCELAS	DS49	Nacional	08-05-2024	83	Alto Hospicio	EP SERVIU	146905
AÑO Asignación	Nombre Proyecto	Programa (DS)	LLAMADO	Fecha Resolución asigna Subsidio	Cantidad Viviendas	Comuna	Entidad Patrocinante / Desarrolladora	Subsidio en UF
2023	ALEJANDRA OLMO	DS 1	Nacional	11-04-2023	55	Pozo Almonte	Municipalidad de Pozo Almonte	63250
2023	SOL DE TARAPACA I	DS 1	Nacional	30-04-2024	58	Pozo Almonte	Municipalidad de Pozo Almonte	68230
2023	SANTA ROSA 3	DS 19	Nacional	12-12-2023	222	Alto Hospicio	RIO QUIAPO LTDA	162680,25
2023	EDIFICIO SANTA LAURA	DS 19	Nacional	12-12-2023	187	Alto Hospicio	RIO QUIAPO LTDA	162680,25
2023	EDIFICIO SANTA VICTORIA	DS 19	Nacional	12-12-2023	187	Alto Hospicio	RIO QUIAPO LTDA	162680,25
2023	EDIFICIO SANTA ROSA DE HUARA	DS 19	Nacional	12-12-2023	187	Alto Hospicio	RIO QUIAPO LTDA	162680,25

Colocación Subsidios Déficit Cualitativo



AÑO Asignación	Nombre Proyecto	Programa (DS)	Tipo de Proyecto	LLAMADO	Fecha Resolución asigna Subsidio	Cantidad Viviendas	Comuna	Ciudad	Entidad Patrocinante / Desarrolladora	Subsidio en UF
2023	JJVV NUEVA VIDA	DS 27	CAPITULO I	Nacional	28-09-2023	1	Alto Hospicio	Alto Hospicio	MANUEL MEDINA	4165,00
2023	DJJVV DOLORES N°34	DS 27	CAPITULO I	Nacional	28-09-2023	1	Iquique	Iquique	TUNUPA	8820,00
2023	UNION COMUNAL DE ALTO HOSPICIO	DS 27	CAPITULO I	Nacional	02-02-2024	1	Alto Hospicio	Alto Hospicio	CIMENTAR	2142,00
2023	JJVV UNION HACE LA FUERZA	DS 27	CAPITULO I	Nacional	02-02-2024	1	Alto Hospicio	Alto Hospicio	CIMENTAR	2142,00
2023	JJVV SOL NACIENTE	DS 27	CAPITULO I	Nacional	02-02-2024	1	Alto Hospicio	Alto Hospicio	CIMENTAR	2142,00
2023	BERNARDO LEIGHTON V	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	15	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	2556,00
2023	VIDA NUEVA IV	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	14	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	4900,00
2023	VIDA NUEVA I	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	13	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	4550,00
2023	VIDA NUEVA II	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	12	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	4200,00
2023	VIDA NUEVA III	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	10	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	3500,00
2023	VISTA AL MAR V	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	17	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	5950,00
2023	DON ARTURO IV	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	18	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	5820,00
2023	VISTA AL MAR IV	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	13	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	4550,00
2023	MONTE LOS OLIVOS	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	10	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	3241,00
2023	SOCAVONES ALTO MOLLE	DS 27	Capitulo II - SOCAVONES	Regional	15-12-2023	16	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ALDEBARAN	4880,00

- DS 27: Programa de Mejoramiento de Vivienda y Barrio
- CAPITULO I: Mejoramiento Equipamiento Comunitario
- CAPITULO II: Mejoramiento de la Vivienda

Total subsidios: 143



✓ Rol Planificador del Estado en gestión **habitacional** y urbana



CONSTRUYENDO
**Ciudades
Justas**

Gestión territorial enfocada en construir ciudades integradas en lo social y urbano, optimizando la inversión pública en el territorio, con proyectos que tengan efecto multiplicador de la inversión del Estado.

2023


- ✓ Colocación y/o materialización de subsidios en **Proyectos Urbanos Habitacionales Ex Enami-Sta. Rosa, La Pampa y Playa Blanca.**
- ✓ Sentar las bases para definir nuevas zonas de interés públicos, con el objetivo de desarrollar **Planes de Ciudades Justas.**




ZONAS DE GESTIÓN URBANA HABITACIONAL

CON VISIÓN INTEGRAL E INTERESCALAR DE LOS TERRITORIOS

INTEGRACIÓN




RES. N° 743 – 30.12.2021, ESTABLECE ZIP REG. TARAPACÁ



ZIP POZO ALMONTE

CONSOLIDACION



ZIP SANTA ROSA




ZIP CENTRO HISTÓRICO

CONSOLIDACION



ZIP EL BORO




ZIP CERRO DRAGÓN

INTEGRACION



ZIP PAMPA REGENERACIÓN

CONSOLIDACION



ZIP PAMPA EXTENSIÓN

Estrategia de Suelos **Mesa Regional**

Territorios del Banco de Suelos para la gestión urbana habitacional

OBJETIVO: Evaluación , gestión y adquisición, de terrenos fiscales y privados.



Adquisición de terreno privado

- ✓ Estudio de mercado y negociación, permitiendo iniciar trámite de adquisición de terreno.


Gestión de Suelo de Interés para la **Planificación** de las Ciudades

Mesa Interministerial de Suelo

- ✓ Traspaso de BBNN a SERVIU de **26,03 has** para proyectos en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.
- ✓ En proceso de **transferencia 65,17 has** para proyectos en Iquique, Alto Hospicio, Huara, Pozo Almonte y Pica.

Declaración de aptitud de terrenos fiscales



- ✓ En coordinación con Bienes Nacionales, se han identificado aproximadamente **614 hectáreas** con aptitud habitacional, tanto en las provincias de Iquique como del Tamarugal.



Plan Maestro Provincia del TAMARUGAL (Pozo Almonte-Huara)

2023

- ✓ Consolidación de Pozo Almonte como
- ✓ capital provincial.
- ✓ Disposición de Terrenos Fiscales (200.759 M2).
- ✓ Coordinaciones para dotar de bienes públicos urbanos relevantes.
- ✓ Mesa de Intersectorial: Salud, Educación, Economía, Trabajo, Energía, Transporte, Minería y Empresas Mineras, Municipio.
- ✓ Proceso de contratación consultoría de aprobación del PRC Huara.



[illegible]

Gestión de Suelo de Interés


Planes Maestros



- 400 nuevas viviendas, considera áreas verdes, infraestructura deportiva, cultural, educativa y de salud, mejoramiento y la ampliación de la infraestructura sanitaria necesaria para esta nueva pieza urbana, con el objetivo de lograr una extensión integral del área urbana de Pica.

EXPANSIÓN SUR DE IQUIQUE

Ejes Prioritarios



Consolidación Altos de Playa Blanca



2023

- ✓ Entrega de 220 certificados de subsidios, proyectos FSEV Altos de Playa Blanca 2 - Etapa 1 (140 casas) y Altos de Playa Blanca 2- Etapa 2 (80 departamentos).
- ✓ Gestiones Intersectoriales sobre "Bienes Urbanos Relevantes" (vialidades, Jardín Infantil y CECOSF)
- ✓ Avances en Diseño Playa Blanca 3 Norte (88), Entidad Patrocinante IMI.



Alto de Playa Blanca III

2023

- ✓ Reserva Terrenos SERVIU
- ✓ EJECUCION urbanización y vivienda autoconstrucción asistida.
- ✓ 88 viviendas
- ✓ Coordinación interinstitucional para servicios y equipamientos.
- ✓ Factibilidad eléctrica y de agua potable.



Ilustración 11 - Tipología de vivienda desarrollada por Elemental

Macrourbanización

Sector **Punta Gruesa** (Lobitos)

2023

- ✓ Reserva Terrenos Bienes Nacionales a municipalidad de Iquique para Estudio de Macro.
- ✓ Licitación y contratación Estudio Diseño y Materialización de la Macrourbanización(IMI).
- ✓ Coordinación interinstitucional para servicios y equipamientos.
- ✓ Factibilidad eléctrica y de agua potable.

Viviendas: 3.536 / habitantes (x4) = 14.224
Áreas verdes: 380.000m²




Gestión de Suelo de Interés

Plan Maestro Los verdes

ETAPA I 600 VIVIENDAS


- ✓ Durante el 2023 se iniciaron las gestiones para la planificación de superficies de terreno fiscal para viviendas de interés social y equipamientos.
- ✓ El Plan Maestro de Los Verdes se proyecta consolidar, una vez que se cuente con la aprobación del Plan Regulador de Iquique.
- ✓ Éste será abordado a través de etapas, bajo la modalidad de autoconstrucción asistida, conforme al Plan de Emergencia Habitacional



Instrumentos de Planificación Territorial




Gestión para **contratación de consultoría técnica de aprobación** del estudio de modificación del Plan Regulador Comunal Huará-Pisagua



Financiamiento de la **Etap 3/ Actualización del Plan Regulador Comunal de Alto Hospicio.**

✓M\$70.000/ Sectorial



Gestión de apoyo para **contratación de consultoría técnica de aprobación** del estudio de modificación del Plan Regulador Comunal POZO Almonte

✓ ARRIENDO A PRECIO JUSTO, **Gestión** Directa



2023

- ✓ **Definición de término de referencia para licitación de diseño y construcción.**
- ✓ **96 departamentos**, calle La Huayca, en Iquique.
- ✓ Actualmente, licitación en revisión por Contraloría Regional de la República.



✓ Programa de Asentamientos PRECARIOS

- En la región, según último catastro, se han identificado un total de 64 campamentos, que albergan a más de 13.000 hogares.
- En los últimos años, la comuna de Alto Hospicio ha experimentado un aumento significativo en la formación de nuevos campamentos, fenómeno impulsado por la migración, la pérdida de empleos y el elevado costo de los alquileres.

CONTEXTO REGIONAL

Comparativo 2022 / 2024



* Durante el presente año se trabajará en la estrategia para realizar el levantamiento por familia.



LOGRO 2023

- Entrega CH San Luis/160 departamentos, Alto Hospicio.
- Financiado por el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, llamado especial Campamentos.



✓ PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS

Desafíos 2024



Plan Construyendo Barrios:

- Inicio de obras de urbanización en campamentos de caleta Caramucho (Iquique) y Ex-Vertedero N-S (Alto Hospicio)



Proyecto Habitacionales:

- Postulación de los proyectos Canadela (480) y Machaca Marka (380), Fondo Solidario de Elección de Vivienda.



Gestión de suelo:

- Inicio de proceso para adquisición de terreno, proyectos de campamentos La Protesta, La Pampa y caleta Chanavayita.
- Licitación de estudios geotécnicos y de cabida.

Gestión de Riesgos de Desastres y Reconstrucción



LOGRO 2023

- Entrega CH Quintas II y III/210 departamentos, Iquique. Reconstrucción Sismo 2014.
- Financiado por el Fondo Solidario de Elección de Vivienda.



Gestión de Riesgos de Desastres y Reconstrucción



El sismo 2014 dejó en total a 13.614 familias damnificadas, de las cuales **13.229 han tenido solución** a la fecha.

Desafío 2024: cierre programado de **284 subsidios**, lo que equivale a 35.715 UF.

Casos con subsidios vigente, en la sgte. condición:

- Evaluación inicial de daños deficiente.
- Inviabilidad técnica de solución.
- Paralización de obras por mala ejecución.

Modalidad	Familias por atender	Subsidios Asignados	Subsidios renunciados – no vigentes – eliminación del registro damnificados	Soluciones habitacionales vigentes	Soluciones habitacionales vigentes			Total pendientes
					Ejecutadas	En ejecución	Sin inicio	
Banco de Materiales	469	469	65	404	404	0	0	0
Banco de Materiales Especial	138	138	1	137	41	15	81	96
Reparación	5.104	5.104	828	4.276	4.208	61	7	68
Reparación Condominios Sociales	4.349	4.349	0	4.349	4.349	0	0	0
Construcción en Sitio Propio	1.387	1.387	273	1.114	893	194	27	221
Construcción en Nuevos Terrenos	1.122	1122	0	1.122	1122	0	0	0
Adquisición	449	449	65	384	384	0	0	0
Expropiaciones y ventas	596	596	0	596	596	0	0	0
Total	13.614	13.614	1.232	12.382	11.997	270	115	385

CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADO Y PROTECCIÓN

- ✓ Durante el año 2022 se desarrolló un plan piloto con la finalidad de implementar 40 proyectos de Centros Comunitarios de Cuidado y Protección a nivel Nacional.
- ✓ En la región de Tarapacá se avanza en la construcción de 02: **Alto Hospicio**, en el marco del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, D.S. N°27 (V. y U.) y en la zona rural se priorizó la comuna de **Colchane**, a través del Programa de Habitabilidad Rural, DS N°10 (V. y U.).




Centro de Comunitarios de Cuidados

AVANCE



Alto Hospicio (UF 7.999)

- El Centro Comunitario de Cuidado y Protección “La Pampa”, será construido en Avenida Unión Europea N°3923, del Sector La Pampa.
- Actualmente adjudicado. Inicio de obras durante 2024.




Centro de Comunitarios de Cuidados

AVANCE



Planta general de arquitectura



Colchane (UF 11.200)

- Centro Comunitario de Cuidados y Protección "Club Adultos Mayores de Lairamarca", logró la calificación para asignación de recursos en diciembre de 2023.
- Actualmente, en preparación de bases para licitación para construcción.

✓ Plan de Suelo Salino



El plan de suelo salino es una estrategia regional diseñada bajo el Plan de Emergencia Habitacional:

- Ejecución del Convenio de Programación MINVU-GORE-SUBDERE, 2019-2028, por MM\$83.899: Durante el 2023, se asignaron 46.538UF llamado regional Mejoramiento de Vivienda y Barrio – Capítulo II (10 condominios sociales).
- A la fecha, la región tiene 3.996 subsidios otorgados para obras por socavones, de los cuales 769 subsidios están terminados.
- Trabajo INACAP, SEREMI del Trabajo y Previsión Social, SENCE y CCHC Tarapacá para la formación de profesionales y mano de obra especializada en construcción en suelo salino.



✓ Plan de Suelo Salino



- **Modificación del Convenio de Programación**, recientemente aprobado por el Ministerio de Hacienda.
 - Incorpora al convenio el programa de Arriendo, regulado por el DS N°52.
 - Financiamiento a proyectos de reurbanización y/o infraestructura sanitaria en los sectores afectados, vía programas del MINVU.
 - Reparación, mejoramiento o dotación de los bienes de dominio común y/o instalaciones de las redes de servicios básicos, dentro de los deslindes de condominios de viviendas sociales, que no sean bienes comunes, ya sea por el Gobierno Regional o por la Municipalidad respectiva.
 - La reparación de emergencia de viviendas unifamiliares que presenten filtraciones o roturas de las redes sanitarias domiciliarias.



PLAN NUESTRO NORTE, **avances**



- Acciones especiales en la zona norte del país para:
- ✓ Abordar las externalidades asociadas al incremento de flujos migratorios;
- ✓ Dar respuesta a las comunidades de acogida que se han visto afectadas.

INVERSIÓN URBANA

- Inicio de ejecución de reconstrucción Plaza Gerardo Poblete (ex Plaza Brasil). **Inversión MINVU: 1.000 millones de pesos (M\$ \$1.000.000)**
- Mejoramiento U. Europea - R. Lagos Y D. Cubillos, Alto Hospicio. **Inversión MINVU: aproximado de 21 mil 752 millones de pesos (M\$ 21.751.870).** 2ª Licitación, junio 2024.



PLAN NUESTRO NORTE, **avances**



INVERSIÓN URBANA

Programa Pavimentos Participativos

2023 Ejecución de 4.379 mts. Lineales de pavimentación aceras/calzadas (Llamados 31° y 32°)

Inversión MINVU: M\$1.709.179

2024 Programación de ejecución de 4.462 mts. Lineales de pavimentación aceras/calzadas (Llamados 32° y 33°)

Inversión MINVU: M\$1.766.759



Programa Pavimentos Participativos

Ejecución por llamado

Llamado 31 (M\$1.646.000)

- ✓ Aceras (veredas): ----
- ✓ Calzadas (calles): 2.896 mts. lineales
- ✓ Pasajes: 1.574 mts. lineales

Llamado 32 (M\$1.675.000)

- ✓ Aceras (veredas): 208 mts. lineales
- ✓ Calzadas (calles): 2.493 mts. lineales
- ✓ Pasajes: 1.466 mts. lineales

Llamado 33 (M\$1.736.000)

- ✓ Aceras (veredas): 1.189 mts. lineales
- ✓ Calzadas (calles): 2.531 mts. lineales
- ✓ Pasajes: 1.429 mts. lineales



Programa Rutas Peatonales

- ✓ **Accesibilidad Universal**, Normalización y Mejoramiento de aceras.



**Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales,
Región de Tarapacá Sector Centro Sur
(CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA)**

\$ 1.784.125.360 (I.V.A. Incluido)

**Normalización y Mejoramiento de Rutas Peatonales,
Región de Tarapacá Sector Centro Norte
(ACL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA)**

\$ 890.349.955 (I.V.A. Incluido)



PLAN NUESTRO NORTE, **avances**

#QuieroMiBarrio



INVERSIÓN URBANA

Programa Quiero Mi Barrio, construir ciudades para el encuentro ciudadano.

Intervención en cuatro años. **Total, 9 barrios** (\$8.358.917.000.)

2023 Implementación de 02 barrios seleccionados el año anterior:

- ❑ **Comuna Pozo Almonte**

Barrio Estación, Pozo Almonte (346 viviendas). En ejecución de Fase I y Estudio Básico.

- ❑ **Comuna Alto Hospicio**

Barrio Caliche II y III, Alto Hospicio (456 viviendas). En ejecución de Fase I y Estudio Básico

2024 Selección mediante concursabilidad:

- ❑ **Pozo Almonte**

Barrio Nororiente, (382 viviendas). Elaboración de antecedentes para obtención de RS de Estudio Básico, inicio junio 2024.



#QuieroMiBarrio

Ejecución de arrastre, 06 polígonos



Inversión ejecutada **2023**
M\$1.975.301



Selección 2019

- ✓ **Barrio Nueva Esperanza, Alto Hospicio (329 viviendas).** En ejecución de obras, comprometido su término para año 2024



Selección 2020

- ✓ **Barrio O'Higgins, Iquique (475 viviendas).** En ejecución.
- ✓ **Barrio Jorge Inostroza, Iquique (324 viviendas).** En ejecución.
- ✓ **Barrio Katherine Arce, Alto Hospicio (384 viviendas).** En ejecución Fase II.



Selección 2021

- ✓ **Barrio Nuevo Oasis, Pica (511 viviendas).** En ejecución la implementación.
- ✓ **Barrio Alianza Santa Catalina, Alto Hospicio (464 viviendas).** En ejecución de Fase II

PLAN NUESTRO NORTE, **avances**

INVERSION URBANA

Programa **Quiero Mi Barrio**, principales logros.

- ✓ Término de Contrato de Barrio Centro Oriente y Circunvalación Norponiente, Pozo Almonte.
- ✓ Obtención de Recomendación Social de Estudio Básico, Barrio Estación, Pozo Almonte y de Barrio Caliche II y III, Alto Hospicio.
- ✓ Inicio de Barrio Estación, Pozo Almonte y Barrio Caliche II y III, Alto Hospicio.
- ✓ Obtención de Recomendación Social Cartera de Obras Barrio Katherine Arce, Alto Hospicio.
- ✓ Inicio y ejecución de Plan de Confianza Social Barrio Alianza Santa Catalina, Alto Hospicio.
- ✓ Inicio y ejecución de Plan de Confianza Social Barrio Nuevo Oasis, Pica.
- ✓ Licitaciones y ejecución de Cartera de Obras, Barrio Nueva Esperanza, Alto Hospicio.
- ✓ Conformación de Consejos Vecinales de Desarrollo en Barrios: Estación, Pozo Almonte y Alianza Santa Catalina I, Alto Hospicio.
- ✓ Firma Contrato de Barrio Nuevo Oasis, Pica.



PLAN NUESTRO NORTE, **avances** **#PequeñasLocalidades**

INVERSIÓN URBANA

Programa Pequeñas Localidades, intervención en cuatro años (M\$1.500.000, por territorio).

Localidades en ejecución:

☐ **Comuna de Huara**

PISAGUA (selección 2020)

HUARA (selección 2021)

TARAPACÁ (selección 2022)

☐ **Comuna de Pozo Almonte**

LA TIRANA (selección 2022)

☐ **Comuna de Iquique**

SAN MARCOS (selección 2022)

CHANAVAYITA (selección 2023)



PLAN NUESTRO NORTE, **avances**

INVERSION URBANA

Programa **Pequeñas Localidades**, principales logros.

- ✓ Ingreso de Obra Detonante de PPL Huara.
- ✓ Inauguración Obra Detonante de PPL Pisagua.
- ✓ Definiciones de Obras Detonantes PPL Tarapacá, San Marcos y La Tirana.
- ✓ Conformación de Mesas de Actores PPL Tarapacá, San Marcos y La Tirana.
- ✓ Aprobación Plan de Desarrollo de la Localidad de Huara.
- ✓ Diseño de Alcantarillado de Pisagua.
- ✓ Obtención de RS Proyecto: Mejoramiento Integral Escalera Pública Calle Arturo Prat, Pisagua.
- ✓ Obtención de RS Diseño de Construcción Plaza Cubierta Borde Costero, Pisagua.
- ✓ Plan de Manejo Arqueológico con monitoreo para Obras PPL Tarapacá, por ser Zona Típica.



Cartera de Proyectos **Anexos**



Cartera de Proyectos Habitacionales

Déficit Cuantitativo

AÑO, Asignación	Código	Nombre Proyecto	Programa	Tipo	Llamado	Cantidad	Comuna	Ciudad	Entidad Patrocinante	Estado de proyecto
2015	160367	ALTOS DEL MAR	DS 49	CNT	Nacional	20	Iquique	Iquique	Creativa	Terminado /Proceso Recepción
2017	136017	DEVOTOS SAN LORENZO	DS 49	CNT	Regional	96	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Se tramita aumento de plazo hasta el 15-05-2024
2015	139418	LAS QUINTAS II	DS 49	CNT	Regional	70	Iquique	Iquique	Recontratacion/ SERVIU	Terminado y entregado
2015	139419	LAS QUINTAS III	DS 49	CNT	Regional	140	Iquique	Iquique	Recontratacion/ SERVIU	Terminado y entregado
2019	152066	COMITÉ DE VIVIENDA MULTIÉTNICO	DS 49	CNT	Nacional	88	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2019	151892	NORTE FLORIDO	DS 49	MP	Nacional	320	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2019	151894	HUALPEN	DS 49	MP	Nacional	320	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Se tramita aumento de plazo hasta el 30-06-2024
2019	155558	VISTA AL HORIZONTE	DS 49	MP	Nacional	352* CN	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2019	155559	TERRAZAS DE LA PAMPA	DS 49	MP	Nacional	288	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2020	156952	LUCHANDO POR UN SUEÑO I	DS 49	CNT	Nacional	160	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2020	157048	COMITÉ DE VIVIENDA SAN LUIS	DS 49 Campamento	CNT	Nacional	160	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2020	159401	CERRO CARACOL	DS 49 Campamento	CNT	Nacional	200	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Terminado y entregado
2020	157016	CONJUNTO HABITACIONAL ALTO LOS AROMOS	DS 49 Campamento	CNT	Nacional	216		Alto Hospicio	DYM	Avanza normal, solicitando recursos adicionales para realizar ensayo Tomografía Eléctrica
2021	159977	WILA MASI	DS 49	MP	Nacional	380	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Calificado Condicional, aun no ingresa el P.E. por tanto no se puede extrapolar tiempos de inicios
2021	161024	CONJUNTO HABITACIONAL SAN VALENTIN	DS 49	MP	Nacional	280	Alto Hospicio	Alto Hospicio	EBCO	Avanza normal
2021	159944	SAN IGNACIO	DS 49	MP	Nacional	320	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Avanza normal
2022	168850	RENACER - PIONEROS	DS 49	MP	Nacional	640	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ACL	Avanza normal
2022	171806	EL OLIVAR	DS 49	CNT	Nacional	100	Alto Hospicio	Alto Hospicio	Creativa	Avanza normal

Cartera de Proyectos Habitacionales

Déficit cuantitativo



AÑO Asignación	Código	Nombre Proyecto	Programa	Tipo de	Llamado	Cantidad	Provincia	Comuna	Ciudad	Entidad Patrocinante / Desarrolladora	Estado del Proyecto
2019	154986	CONDOMINIO ARUNTA I	DS 19	SIS	Nacional	280	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	PACAL	Paralizado
2019	154987	CONDOMINIO ARUNTA II	DS 19	SIS	Nacional	160	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	PACAL	Paralizado
2018	155586	EDIFICIO SANTA ROSA 2	DS 19	SIS	Nacional	208	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	RIO QUIAPO LTDA	Terminado
2019	155097	EDIFICIO NUEVASOTOMAYOR	DS 19	SIS	Nacional	212	Iquique	Iquique	Iquique	RIO QUIAPO LTDA	Terminado
2019	154988	GRAN VISTA I	DS 19	SIS	Nacional	298	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	PUENTE VIEJO SPA	Avanza normal
2020	159136	KURUMI I	DS 19	SIS	Nacional	290	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	COMPACES SA	Paralizado
2020	159137	KURUMI II	DS 19	SIS	Nacional	290	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	COMPACES SA	Sin Inicio
2020	159337	HOME GOROSTIAGA	DS 19	SIS	Nacional	87	Iquique	Iquique	Iquique	RIO QUIAPO LTDA	Sin Inicio
2020	159280	EL BORO SUR	DS 19	SIS	Nacional	100	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	INMOBILIARIA SUR SPA	Renunciado
2021	165945	ALTO MOLLE I	DS 19	SIS	Nacional	254	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ISIETE ARICA II SPA	Paralizado
2021	165949	ALTO MOLLE II	DS 19	SIS	Nacional	254	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	ISIETE ARICA II SPA	Paralizado
2021	165862	CONDOMINIO MUNAY	DS 19	SIS	Nacional	298	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	COMPACES SA	Renunciado
2021	164637	VISTA SUR III	DS 19	SIS	Nacional	234	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	VISTA SUR II SPA	Renunciado
2022	172278	SANTA ROSA DE A.H.	DS 19	SIS	Nacional	150	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	SANTA ROSA DE ALTO HOSPICIO I SPA	Sin Inicio
2022	172062	VISTA MOLLE	DS 19	SIS	Nacional	200	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	PUENTE VIEJO SPA	Sin Inicio
2023	174616	FUERZA Y ESPERANZA	DS 49	CNT	Nacional	156	Tamarugal	Pozo Almonte	Pozo almonte	Santa Francisca	Avanza normal
2023	171655	BRISAS DEL TAMARUGAL	DS 49	MP	Nacional	464	Iquique	Pozo Almonte	Alto Hospicio	Santa Francisca	Sin Inicio, con fecha máxima de inicio de obras el 08-04-2024
2023	177053	SANTA ROSA 3	DS 19	SIS	Nacional	222	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	SOC INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA	Sin Inicio
2023	177058	EDIFICIO SANTA LAURA	DS 19	SIS	Nacional	187	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	SOC INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA	Sin Inicio
2023	177063	EDIFICIO SANTA VICTORIA	DS 19	SIS	Nacional	187	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	SOC INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA	Sin Inicio
2023	177065	EDIFICIO SANTA ROSA DE HUARA	DS 19	SIS	Nacional	187	Iquique	Alto Hospicio	Alto Hospicio	SOC INMOBILIARIA RIO QUIAPO LTDA	Sin Inicio

Cartera de Proyectos Habitacionales

Déficit cualitativo



PROGRAMA	CAPITULO	PROYECTOS	COMUNA	% DE AVANCE
DS.27	CAPITULO I	JJV LAS DUNAS 1	IQUIQUE	25
DS.27	CAPITULO I	C, AD,MA, RENACER DE NUEVO	IQUIQUE	26
DS.27	CAPITULO I	JJV PLAN COSTERO	IQUIQUE	5
DS.27	CAPITULO I	ESPACIO DEPORTIVO LAS DUNAS	POZO ALMONTE	0
DS.27	CAPITULO I	PLAZA AMANCAY	POZO ALMONTE	100
DS.27	CAPITULO II	NANCY CASTRO I	ALTO HOSPICIO	90
DS.27	CAPITULO II	NANCY CASTRO II	ALTO HOSPICIO	90
DS.27	CAPITULO III	MEJORAMIENTO CONDOMINIO ARTURO PRAT	IQUIQUE	SIN INICIO
DS.27	CAPITULO III	REPOSICIÓN DE REDES SANITARIAS CONDOMINIO DOÑA OLGA	ALTO HOSPICIO	SIN INICIO
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES ELENA CAFFARENA V	ALTO HOSPICIO	100
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES ELENA CAFFARENA VI	ALTO HOSPICIO	100
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES VISTA AL MAR III	ALTO HOSPICIO	100
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES ESTRELLA DEL NORTE IV	ALTO HOSPICIO	88
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES VISTA AL MAR II	ALTO HOSPICIO	27
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES VISTA AL MAR III	ALTO HOSPICIO	41
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES DON ARTURO IV	ALTO HOSPICIO	10
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES DON ARTURO V	ALTO HOSPICIO	2
DS.27	CAPITULO II	SOCAVONES BERNARDO LEIGHTON IV	ALTO HOSPICIO	8

Cartera de Proyectos Habitacionales

Déficit cualitativo



PROGRAMA	TITULO	PROYECTOS	COMUNA	% DE AVANCE
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Cambio de redes sanitarias, CVS Los Olivos I	Alto Hospicio	74
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Cambio de redes sanitarias, CVS Los Olivos I	Alto Hospicio	44
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Condominio Social Pampa y Mar	Alto Hospicio	69
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Condominio Social Pampa y Mar	Alto Hospicio	65
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Condominio Padre Hurtado I	Alto Hospicio	62
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Condominio Padre Hurtado I	Alto Hospicio	20
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Condominio Buenaventura	Alto Hospicio	53
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Condominio Buenaventura	Alto Hospicio	54
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Oasis de Alto Molle	Alto Hospicio	23
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Oasis de Alto Molle	Alto Hospicio	24
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Salitrera Agua Santa	Alto Hospicio	24
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Salitrera Agua Santa	Alto Hospicio	22
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Tortuga I	Alto Hospicio	87
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Tortuga I	Alto Hospicio	100
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Santa Paula	Alto Hospicio	21
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	Santa Paula	Alto Hospicio	31
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	Keylitas	Alto Hospicio	17
DS.255	I (Mejoramiento Equipamiento)	San Francisco	Alto Hospicio	22
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	San Francisco	Alto Hospicio	30
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	JEISON ALEXANDER GARCIA MENDEZ Y OTROS	Alto Hospicio	32
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	JORGE ARMANDO MORALES SOTO Y OTROS	Alto Hospicio	28
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	PATRICIO HERNAN ZARATE VASQUEZ Y OTROS	Alto Hospicio	41
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	SERGIO SIMON HENRIQUEZ MEDINA Y OTROS	Alto Hospicio	5
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	FELIX RENE NARANJO PIZARRO Y OTROS	Alto Hospicio	13
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	ANA MARIA CASTILLO BURGOS Y OTROS	Alto Hospicio	35
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	EDITH RIMAC Y OTROS	Alto Hospicio	0
DS.255	II (Mejoramiento Vivienda)	NAYARETH ARANEDA Y OTROS	Alto Hospicio	44

Cartera de Proyectos Urbanos (gasto 2023)

SUBT	DENOMINACIONES	COMUNA	ETAPA	TOTAL EJEC.
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	Construcción Pavimentos Participativos 32° Llamado Región De Tarapacá	Region De Tarapaca	Ejecucion	21.449
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	Construcción Pavimentos Participativos 31 Llamado Región De Tarapacá	Region De Tarapaca	Ejecucion	1.368.559
ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Sombreadero Calle Estación Etapa 2	Pozo Almonte	Diseño	12.000
VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Normalizacion Y Mejoramiento Rutas Peatonales De La Region De Tarapaca	Iquique	Ejecucion	1.812.106
VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Mejoramiento Par Vial H. De La Concepcion - O. Bonilla, Iquique	Iquique	Diseño	31.500
SANEAMIENTO DE POBLACIONES	Conservación Viviendas SERVIU Adulto Mayor 2022, Región de Tarapacá	Region De Tarapaca	Ejecucion	219.091
ESTABLECIMIENTOS LARGA ESTADIA	Construcción Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, Pozo Almonte	Pozo Almonte	Ejecucion	616.290
CONSERVACION PARQUES URBANOS	Conservación Parque Sur Santa Rosa Alto Hospicio	Alto Hospicio	Ejecucion	318.624
ESPACIOS PUBLICOS	Mejoramiento Plaza Katherine Alto Hospicio	Alto Hospicio	Diseño	11.880
ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Plaza Tarapaca, Comuna Alto Hospicio	Alto Hospicio	Diseño	1.661
ESTUDIOS URBANOS PUH - ST. 31	Diagnostico Conducente A Una Macro Infraestructura Sector Ex-Enami Fase 2	Alto Hospicio	Ejecucion	85.641
ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Sombreadero Calle Estación, Pozo Almonte	Pozo Almonte	Diseño	10.674
IQUIQUE	Construcción Paseo Semipeatonal Mercado - Barrio El Morro, Iquique	Iquique	Diseño	115.600
ESPACIOS PUBLICOS	Reposición Plaza Mirador Sur	Iquique	Ejecucion	270.186
ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Paseo Peatonal Avenida Eleuterio Ramirez	Huara	Diseño	10.604
VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Conservación Red Vial Urbana 2019 - 2020 Varios Ejes De La Región De Tarapacá	Region De Tarapaca	Ejecucion	208.182
VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Conservación Veredas Para Etapa Desconfinamiento Post Covid - 19, Region Tarapacá	Region De Tarapaca	Ejecucion	88.541
SANEAMIENTO DE POBLACIONES	Construccion Muros De Contención Viviendas Sector Farellón Costero Comuna Iquique	Iquique	Ejecucion	2.839
CONSTRUCCION PARQUES URBANOS	Construccion Parque Urbano Los Olivos Comuna Alto Hospicio	Alto Hospicio	Factibilidad	119
PROYECTOS DE BARRIOS	Conservacion Platabanda Sur Calle H. Fuenzalida Entre Colo Colo Y G. Gallo, Comuna De Iquique	Iquique	Ejecucion	8.000
VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Conservacion Aceras Con Accesibilidad Universal En Vías Principales Centro Iquique	Iquique	Ejecucion	6.278
VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Conservacion Calzadas C.H. Villa Don Arturo Alto Hospicio	Alto Hospicio	Ejecucion	12.515
SANEAMIENTO DE POBLACIONES	Conservacion Viviendas ServiU Para Adultos Mayores Región De Tarapaca	Region De Tarapaca	Ejecucion	8.000
ESPACIOS PUBLICOS	Conservacion Espacios Públicos 2020 De La Región De Tarapaca	Region De Tarapaca	Ejecucion	56.329
.	Total			5.296.666

Cartera de Proyectos Urbanos

Proyección 2024 y 2025



Comuna	Línea de Inversión	Nombre del Proyecto	Etapas	Gasto Estimado Año 2024 (M\$)	Año 2025 (M\$)	Costo Total del Proyecto (M\$)
Pozo Almonte	CONSERVACION BASICAS ADULTO MAYOR	Construcción Condominio De Viviendas Tuteladas Pozo Almonte	Diseño	10.000	80.000	90.000
Alto Hospicio	CONSERVACION PARQUES URBANOS	Conservación Parque Sur Santa Rosa Alto Hospicio	Ejecución	350.000	400.000	1.164.372
Alto Hospicio	CONSERVACION PARQUES URBANOS	Construcción Parque Urbano Los Olivos Comuna Alto Hospicio	Factibilidad	43.000	127.174	170.293
Alto Hospicio	ESPACIOS PUBLICOS	Conservación Espacios Públicos Parque Las Américas, Alto Hospicio	Ejecución	236.787	58.214	295.124
Pozo Almonte	ESPACIOS PUBLICOS	Mejoramiento Integral Espacio Públicos Acceso Norponiente, Pozo Almonte	Ejecución	508.560	653.747	1.162.307
Alto Hospicio	ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Plaza San Lorenzo del Boro Comuna Alto Hospicio	Diseño	32.952	49.847	82.799
Huara	ESPACIOS PUBLICOS	Reposicion Plaza Pampa Ilusiion Huara	Diseño	10.000	35.790	80.790
Alto Hospicio	ESPACIOS PUBLICOS	Construcción Plaza Sol Naciente, Alto Hospicio	Ejecución	10.000	389.523	849.523
Pozo Almonte	ESTABLECIMIENTOS LARGA ESTADIA	Construcción Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, Pozo Almonte	Ejecución	3.164.130	1.227.116	5.140.688
Iquique	ESTUDIOS URBANOS PUH - ST. 31	Diagnostico Conducente A Una Macro Infraestructura Sector Ex-Enami Fase 2	Ejecución	71.019	46.500	208.919
Alto Hospicio	ESTUDIOS URBANOS PUH - ST. 31	Diagnóstico Conducente Plan Maestro Urbano Habitacional Sector Norte Alto Hospicio	Ejecución	87.556	131.332	218.888
Alto Hospicio	INFRAESTRUCTURA SANITARIA	Construcción Red Alcantarillado Publico Avda. Las Parcelas Y Pasajes Colectores Alto Hospicio	Ejecución	131.733	2.349.528	4.283.183
Iquique	IQUIQUE	Construcción Paseo Semipeatonal Mercado - Barrio El Morro, Iquique	Diseño	108.800	59.500	341.383
Alto Hospicio	IQUIQUE	Conservación Parque Parapente Alto Hospicio	Ejecución	298.416	301.422	599.947
Iquique	IQUIQUE	Construcción Paseo Semipeatonal Barrio El Morro	Diseño	10.000	176.124	362.248
Alto Hospicio	MEJORAMIENTO PARQUES URBANOS	Mejoramiento Parque Urbano Santa Rosa Alto Hospicio	Diseño	10.000	57.000	124.200
Intercomunal	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	Construcción Pavimentos Participativos 33° Llamado Región De Tarapacá	Ejecución	532.783	1.201.162	1.733.945
Iquique	PROYECTOS DE BARRIOS	Mejoramiento Barrio Jorge Inostroza de la Comuna de Iquique	Ejecución	150.000	340.000	490.000
Iquique	PROYECTOS DE BARRIOS	Mejoramiento Barrio Ohiggins de la Comuna de Iquique	Ejecución	150.000	340.000	490.000
Iquique	SANEAMIENTO DE POBLACIONES - MUROS	Construcción Muros De Contención Vivienda Sector Farellón Costero Comuna Iquique	Ejecución	754.523	123.524	878.047
Alto Hospicio	VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Mejoramiento Circunvalación Norte - Los Pepinos, Alto Hospicio	Diseño	10.000	150.000	311.000
Iquique	VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Mejoramiento Par Vial Calle Diego Portales H. Fuenzalida, Iquique	Diseño	10.000	188.360	386.720
Alto Hospicio	VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Mejoramiento U. Europea - R. Lagos Y D. Cubillos, Alto Hospicio	Ejecución	620.000	4.321.313	22.533.203
Iquique	VIALIDAD ESTRUCTURANTE	Mejoramiento Par Vial H. De La Concepcion - O. Bonilla,Iquique	Diseño	126.000	157.000	315.608
Alto Hospicio	VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Mejoramiento Rutas Peatonales Alto Hospicio	Diseño	10.000	150.250	310.500
Iquique	VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Normalización Y Mejoramiento Rutas Peatonales De La Región De Tarapaca	Ejecución	988.049	1.324.470	4.499.722
Pozo Almonte	VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Mejoramiento Rutas Peatonales Pozo Almonte	Diseño	10.000	138.417	286.833
Iquique	VIALIDAD MOVILIDAD SUSTENTABLE	Normalización Y Mejoramiento Rutas Peatonales De Iquique II	Diseño	10.000	122.500	255.000
				8.454.308	14.699.813	47.665.242

Cartera de Proyectos Programa **Quiero Mi Barrio** (A mayo de 2024)

Comuna	Barrio		Obra	Montos Pesos	Estado
Iquique	2020-Bernardo Ohiggins	1	OC-Conservación Platabanda Sur calle Hernan Fuenzalida	\$ 48.000.000	Terminada
		2	Mejoramiento Plaza de los Niños y Niñas	\$ 320.000.000	Revisión Serviu
		3	Mejoramiento Multicancha N°1 JJVV Bernardo O´higgins	\$ 50.000.000	Revisión Serviu
		4	Mejoramiento Integral eje peatonal Tomás Bonilla	\$ 120.000.000	Revisión Serviu
	2020-Jorge Inostroza	5	OC-Construcción señáleticas seguridad vial calle Luis Jaspard	\$ 40.000.000	Revisión Serviu
		6	Mejoramiento Plaza Jorge Inostroza	\$ 200.000.000	Revisión Serviu
		7	Mejoramiento Borde Las Montañas	\$ 190.000.000	Revisión Serviu
		8	Mejoramiento Platabanda Pasaje Cordillera	\$ 100.000.000	Revisión Serviu
Alto Hospicio	2019-Nueva Esperanza	9	OC-Mejoramiento Circuito Pateonal barrio Nueva Esperanza	\$ 40.000.000	Terminada
		11	Construcción Cruces Pateonales Av. La Pampa	\$ 42.420.000	Ejecución 99%
		12	Mejoramiento Acceso y entorno JJVV Nueva Esperanza	\$ 111.783.000	Ejecución 99%
		13	Mejoramiento Integral Área de Esparcimiento JJVV Nueva Esperanza	\$ 315.797.000	Ejecución 99%
	2020-Katherine Arce	14	OC-Construcción Cruces Pateonales Avenida Valparaíso	\$ 40.000.000	Terminada
		15	Mejoramiento Plaza Santa Rosa	\$ 384.643.426	Convenio Transferencia recursos
		16	Mejoramiento Circuito Pateonal y Vías de Evacuación	\$ 85.369.790	Convenio Transferencia recursos
	2022- Alianza Santa Catalina	17	Obra de Confianza Construcción Plazoleta Alianza Santa Catalina I	\$ 40.000.000	Contratación
		18	Mejoramiento entorno equipamiento ASC1	\$ 248.101.056	Revisión Serviu
	2023- Alianza Caliche II y III	19	Mejoramiento plaza Alianza	\$ 181.349.944	Revisión Serviu
Pica	2022- Nuevo Oasis	20	Obra de Confianza. Construcción cruces pateonales barrio Caliche	\$ 80.000.000	Diseño
		21	Obra de Confianza Mejoramiento Cruce Pateonal Avenida Santa Catalina / Simón Bolívar	\$ 40.000.000	Licitación
Pozo Almonte	2018-Centro Oriente	22	Construcción paseo pateonal Juan Marquez/ Sta Cruz	\$ 429.451.000	Diseño
		23	OC-Construcción Plazoleta Estación	\$ 40.000.000	Terminada
		24	Mejoramiento Calle Alianza Etapa 1	\$ 121.209.268	Terminada
		25	Mejoramiento Calle Alianza Etapa 2	\$ 140.723.087	Terminada
		26	Mejoramiento Calle San Fuentes	\$ 193.697.845	Terminada
	2018-Circunvalación Norponiente	27	OC- Mejoramiento Acceso Plaza La Cascada	\$ 40.000.000	Terminada
		28	Construcción Estación Plaza La Cascada	\$ 150.526.132	Terminada
		29	Construcción Estación Plazoleta Buen Retiro	\$ 48.329.768	Terminada
		30	Construcción Estación Plazoleta Santos Ossa	\$ 53.800.000	Terminada
		31	Construcción Estación La Coruña	\$ 122.349.602	Terminada
		32	Construcción Estación Servicios Públicos	\$ 80.624.698	Terminada
		33	Construcción refugios pateonales calle Libertad	\$ 80.000.000	Diseño
	2023- Barrio Estación	34	Obra de confianza barrio Nororient	\$ 80.000.000	Gestión RS Etudio básico
	2024- Nororient				
				\$ 4.258.175.616	

Cartera de Proyectos Programa Pequeñas Localidades

(A mayo de 2024)



Comuna	Localidad		Obra	Montos Pesos	Estado
Huara	2020- Pisagua	1	Obra Detonante Mejoramiento Integral Escalera Pública Calle Arica	\$ 80.000.000	Terminado
		2	Asesoría Técnica Para Diseño Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas	\$ 23.500.000	Ejecución
		3	Diseño Plaza Mirador	\$ 60.000.000	En Ejecución
		4	Construcción Plaza Mirador	\$ 520.000.000	Depende del Terrmino de Etapa Previa
		5	Diseño Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas	\$ 120.000.000	Depende del Terrmino de Etapa Previa
		6	Mejoramiento Integral Escalera Pública Calle Arturo Prat	\$ 158.000.000	Depende del Terrmino de Etapa Previa
		7	Diseño Construcción Plaza Cubierta del Borde Costero	\$ 60.000.000	Firma de convenio Transferencia
		8	Construcción Plaza Cubierta de borde Costero	\$ 220.000.000	Depende del Terrmino de Etapa Previa
		9	Construcción Espacio Lúdico	\$ 370.000.000	Diseño
	2021- Huara	10	OD Construcción SSHH Plaza 31 octubre	\$ 107.919.139	Solicitud de identificaciónde recursos
		11	Mejoramiento acceso a la localidad y paradero Huara	\$ 648.500.000	En diseño
		12	Especialidades Mejoramiento acceso localidad y paradero Huara	\$ 13.000.000	En Ejecución
		13	Diseño Construcción Plaza de la familia	\$ 80.000.000	Depende del Terrmino de Etapa Previa
		14	Loteo y especialidades Construcción Plaza de la Familia	\$ 91.100.000	En Ejecución
		15	Diseño Construcción circuito estaciones de sombra	\$ 9.500.000	En diseño
		16	Diseño Construcción CEDIAM	\$ 100.000.000	programado 2025
		17	Diseño Construcción Plaza dep. y recr.l Estrella del mañana	\$ 4.500.000	En diseño
		18	Diseño Construcción Mercado Huara	\$ 80.000.000	programado 2025
		19	Diseño Construcción paseo calle ferrocarril	\$ 60.000.000	programado 2025
	2022-Tarapacá	20	Pre factibilidad Reposición Edificio Consistorial Huara	\$ 10.000.000	programado 2025
		21	Obra Detonante Pavimentación calles 2do línea y vigueras	\$ 80.000.000	En Diseño
		22	Estudio Arqueológico obra detonante	\$ 34.888.222	En Ejecución
		23	Estudios para Plan integral de Pavimentación	\$ 92.750.000	programado 2025-2026
		24	Diseño Construcción pav. calle chintuya, viguera y pje tarapacá	\$ 10.000.000	programado 2025-2026
		25	Resposición SSHH públicos localidad de tarapacá	\$ 180.000.000	En diseño
		26	Diseño Construcción piscina hidroterapia-recreativa adulto mayor	\$ 50.000.000	programado 2025-2026
		27	Construcción Plaza cubierta de abastos comunitaria	\$ 760.000.000	programado 2025-2026
		28	Diseño Construcción explanada cultural-deportiva	\$ 60.000.000	programado 2025-2026
Pozo Almonte	2022-La Tirana	29	Obra Detonante Construcción estación pegatonal del peregrino	\$ 120.000.000	Subsanación de observaciones Serviu
		30	Saneamiento de Títulos para terrenos de obras PPI	\$ 23.400.000	bases de licitación
		31	Construcción Plazoleta multipropósito	\$ 380.000.000	En Diseño
		32	Construcción Paseo Centenario	\$ 410.000.000	programado 2025-2026
		33	Construcción sombreadero area de juegos infantiles	\$ 250.000.000	programado 2025-2026
		34	Estudio puntos de electrificación pública sector periférico	\$ 40.000.000	programado 2025-2026
Iquique	2022-San Marcos	35	Obra Detonante Construcción Cancha de Futbol caleta San Marcos	\$ 80.000.000	En Diseño
		36	Estudio de Riesgos para caleta San Marcos	\$ 120.000.000	bases de licitación
		37	Estudio Arqueológico	\$ 20.000.000	bases de licitación
		38	Construcción Multicancha caleta san marcos	\$ 200.000.000	programado 2025-2026
		39	Construcción Sede Social JJVV caleta san marcos	\$450.000.000	programado 2025-2026
		40	Diseño Construcción Sistema Alcantarillado	\$180.000.000	programado 2025-2026
		41	Mejoramiento planta TAS CH emprendedores de SM	\$120.000.000	programado 2025-2026
		42	Diseño Pavimentación participativa caleta san marcos	\$ 30.000.000	programado 2025-2026
		43	Diseño Pavimentación conectividad vial residencial-productiva	\$ 30.000.000	programado 2025-2026
		44	Diseño Mejoramiento Plaza caleta SM	\$ 30.000.000	programado 2025-2026
		45	Diseño Construcción parque de la integralidad	\$ 45.000.000	programado 2025-2026

